



# CHECKLISTA BRANDSKYDDSATGÄRDER

Kontrollerad byggnad: ..... Datum: ..... Signatur: .....

OK	Anmärkning/Kommentar	Åtgärdad
<b>1. UTRYMNINGSVÄGAR/NÖDUTGÅNGAR</b>		
	a) Kontrollera utrymningsdörrar - öppnas utan nyckel, kod eller kort samt kan öppnas minst 90 grader. Dörr som är försedd med dörrstängare samt elektromekaniskt uppställda dörrar kontrolleras och testas särskilt.	
	b) Utrymningsvägarna ej blockerade	
	c) Utrymningsvägarna är skyltade och väl synliga från	
	d) Belysning/batteribackup i skyltarna u.a. Tryck på knappen som finns på armaturen och kontrollera nödljuset.	
	e) Brandtrappa, utrymningsstege, lina - Kontrollera infästningsanordningar. Se i förekommande fall till att stegen går att fälla ut. Provbelasta stegen om misstanke finns att bärförmågan är reducerad. Kontrollera framkomligheten till stegen från planet.	
	f) Utrymningsplanen stämmer med verkliga förhållanden	
	g)	
<b>2. SLÄCKUTRUSTNING</b>		
	a) Kontrollera att släckutrustning finns på markerade platser	
	b) Ej blockerade / belamrade	
	c) Upphängning, skyltning	
	d) Handbrandsläckare – Kontrollera att manometernålen på grönt och att släckaren är provad det senaste året	
	e) Inomhusbrandpost - Kontrollera att ventil kan öppnas, att slangen är försedd med munstycke och att den kan öppnas och stängas, att årskontroll är utförd.	
	f)	
<b>3. SKYDD MOT BRAND/RÖKGASSPRIDNING</b>		
	a) Branddörrar - Dörren skall stängas helt. Låskolven skall gå in i låsblecket. Dörren skall vara hel och sluta till så att inga springor finns.	
	b) Automatisk dörrstängning fungerar fullständigt	
	c) Vägg i brandcell - Genomföringar skall vara tätade med typgodkänt material. Överluftdon och gallerskall listas. Åtgärder bedöms tillsammans med sakkunnig. Anslutning mot tak/bjälklag, väggvinkel skall vara tätade med typgodkänt material. Brandklass på glas skall vara stämplad med samma klass som på brandcellsritning.	
	d)	



# CHECKLISTA BRANDSKYDDSÅTGÄRDER

Kontrollerad byggnad: ..... Datum: ..... Signatur: .....

OK	Anmärkning/Kommentar	Åtgärdad
<b>4. BRANDLARM/UTRYMNINGSLARM</b>		
	a) Funktionskontroll brandvarnare, batteribytest	
	b) Brandlarm – Utlös manuellt en detektor och kontrollera därefter att avsett larm indikeras i centralapparaten samt att detta överförs till planerad mottagare, tex. räddningstjänsten.	
	c) Utrymningslarm - Att aktivera aktuell larmknapp för att erhålla ett klart hörbart/synbart larm i alla berörda lokaler. Larmet skall ge de som vistas i lokalerna tydlig information om att utrymning skall ske omgående. Att i centralapparaten erhålla rätt larm från rätt sektion.	
	d) Manuella larmknappar	
	e)	
<b>5. ÖVRIGA BRANDRISKER</b>		
	a) Ordning och reda inne (obs pannrum)	
	b) Belysning, ej blinkande lysrör	
	c) Timer i funktion	
	d) El-ledningar och maskiner	
	e) Ordning och reda ute	
	f) Container/sopkärl (min. 6 m. från vägg)	
	g) Placering av brandfarlig vara	
	h) Placering askoppar, grill, våreldar m.m.	
	i)	
	j)	
	k)	
	l)	
	m)	
<b>6. SKYDDSUTRUSTNING</b>		
	a) Kontrollera så att inget saknas i förbandslåda/tavla	
	b) Brandfilt	
	c)	
	d)	
	e)	
	f)	
	g)	
	h)	